


etgar®

„ETGAR” KRZYSZTOF WÓJCIK
ul. ZAKOPIANSKA 73/306 30-418 KRAKÓW
kom. 500 103 628

PROJEKTY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI, SIECI WOD-KAN, GAZ, CO, PRZYDOMOWE
OCZYSZCZALNIE SCIEKÓW

Kraków, 20.09.2021r.



Gmina Mogielnica
ul. Rynek 1
05-640 Mogielnica

Dotyczy: Opracowanie projektu budowlanego dla zadania "Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku ZSO w Mogielnicy".

W związku z ubiegającym terminem realizacji dokumentacji projektowej opracowywanej w oparciu o umowę z dnia 21.01.2021 wraz z aneksem nr 1 zmieniającym zakres prac projektowych datowanym na dzień 05.05.2021 zwracam się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu zakończenia prac projektowych.

Zgodnie z wstępnym harmonogramem realizacji zadania nasza firma opracowała w miesiącu czerwcu inwentaryzację architektoniczną istniejącej kotłowni wraz z pomieszczeniami leżącymi w sąsiedztwie pomieszczenia kotłowni.

Kolejnym etapem realizacji było opracowanie ekspertyzy technicznej dla pomieszczenia kotłowni w rozumieniu § 2 ust. 2 i 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie Warunków Technicznych Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie (DZ. U Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) w zakresie niezbędnym do pozyskania odstępstwa od przepisów budowlanych.

Niestety z uwagi na „boom” na rynku inwestycji budowlanych zderzyliśmy się z brakiem możliwości nawiązania współpracy z rzeczoznawcą d-s p-poż który podjąłby się opracowania ekspertyzy przy założeniu interpretacji strefy kotłowni wraz z pomieszczeniami przyległymi jako odrębnej strefy p-poż co umożliwiłoby na realizację modernizacji kotłowni bez konieczności dostosowania do wymagań p-poż całości budynku obejmującego starą jak i nową część budynku szkoły.

Dopiero w połowie miesiąca sierpień udało się nawiązać współpracę z rzeczoznawcą który przystąpił do gromadzenia wymaganych materiałów. Gotowa ekspertyza zostanie złożona u właściwego komendanta wojewódzkiego PSP w celu pozyskania postanowienia wyrażającego zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych zawartych w ekspertyzie.

W miesiącu sierpień wystąpiono również do PSG sp. z o.o. o wydanie warunków technicznych na przebudowę istniejącego punktu redukcyjno-pomiarowego zlokalizowanego na północnej elewacji budynku szkoły oraz na rozbudowę istniejącej instalacji gazowej na potrzeby planowanej kotłowni.



„ETGAR” KRZYSZTOF WÓJCIK
ul. ZAKOPIANSKA 73/306 30-418 KRAKÓW
kom. 500 103 628

PROJEKTY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI, SIECI WOD-KAN, GAZ, CO, PRZYDOMOWE
OCZYSZCZALNIE SCIEKÓW

Przewidywany termin pozyskania warunków to 27.09.2021.

Przewidywany termin pozyskania postanowienia właściwego komendanta wojewódzkiego PSP przypada na 30.11.2021

Analizując terminy realizacji kolejnych etapów prac projektowych szacujemy że decyzja o pozwoleniu na budowę obejmująca wymianę istniejących kotłów olejowych, rozbudowę instalacji gazowej oraz niezbędne rozwiązania zamienne określone w ekspertyzie będzie możliwa do pozyskania na połowę marca 2022..

Jednocześnie pragnę zapewnić że dołożymy wszelkich starań aby dochować zaproponowany przez nas termin zakończenia zdania.



Signed by /
Podpisano przez:
Krzysztof Wójcik

Date / Data:
2021-09-20
23:49

Z poważaniem,

Krzysztof Wójcik

NIP: 945 195 43 21, REGON: 120054827
Nr konta 13 1140 2004 0000 3102 7574 8091
Bank MBANK UL.SENATORSKA 18 00-950 WARSZAWA